

EL-SJA, nivå 2

Elisikkerhetsplanlegging av arbeid i lavspenningsanlegg, nivå 2

Ref. Bestemmelser for Herøya Industripark ,HIP-02-101.

Arbeidet utføres av installatør / Firma: _____ / _____

Skal det utføres arbeid på spenningsatt anlegg §16 eller nær ved §15

Anleggsinformasjon:

Hvor skal det arbeides? FuncLoc: _____

I bryterrom Hovedfordel. Underfordel Kortslutnings ytelsen er 40kA

Nettsystem: IT TN Annet: _____

Spenningsnivå: 690V 500V 400V 230V 24V Annet: _____

UPS / batteri anlegg

Hvor kommer det spenning fra? (OBS Fra to steder?) :

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres:

Planlegging:

Måleinstrumenter kategori IV skal benyttes.

Krav utover personlig verneutstyr: _____

Behov for avsperring? Nei Ja – Hvor? _____

Behov for tildekking? Nei Ja – Hvor? _____

AUS verktøy ? Nei Ja – Hvor? _____

Faremomenter -ekstra tiltak (SJA) :

Spesielle pålegg:

Det skal alltid være minst to montører tilstede ved arbeid på eller nær ved spenningsatt. anlegg.

Deltagere:

Dato/Sign. _____

Dato/Sign. _____

Dato/Sign: _____

Dato/Sign. _____